## Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО " Казахстанско-Китайский Трубопровод" за 3 квартал 2025 года.

Nº	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	План,	Факт,	Исполнение, %	Отклонение, тыс. тг.	Примечание (статус по исполнению мероприятия, номер и дата договора, акты приемки)
				тыс. тг.	тыс. тг.			
1	ПИР на разработку рабочего проекта "Капитальный ремонт/реконструкция ВЛ10кВ" МН К-К"	ПИР	1	73 150,00	0,00	0%	-73 150,00	Заключен договор от 26.05.2025 года с ТОО «Альянсгенпроект» на сумму 65 835,0 тыс. тг., экономия составила 7 315 тыс. тг.
2	ПИР на разработку рабочего проекта "Капитальный ремонт радиальной ВЛ-10 кВ общей протяженностью 108,5 км"	ПИР	1	32 500,00	0,00	0%	-32 500,00	Заключен договор от 14.05.2025 года с ТОО «Альянсгенпроект» на сумму 29 250,12 тыс. тг., экономия составила 3 250 тыс. тг.
3	ПИР на разработку ПСД по реконструкции сооружений МН Кенкияк-Кумколь	ПИР	1	94 694,00	0,00	0%	-94 694,00	Заключен договор от 25.04.2025 г. с ТОО «КАZHADA PROJEC TS» на сумму 85 225,0 тыс. тг., экономия составила 9 469 тыс. тг.
4	Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размывов	Работа	1	46 791,11	0,00	0%	-46 791,11	03.09.2025г. договор с ТОО «ВестБилд» на сумму 41 600 тыс. тенге подписан.
5	Строительство переездов через МН Кенкияк- Кумколь	Работа	2	22 604,00	0,00	0%	-22 604,00	Заключен договор от 16.05.2025 года с ТОО «Жоба Табыс» на сумму 22 000 тыс.тг., экономия составила 604 тыс. тг.
6	Внедрение СОН УПОУ "Кенкияк" МН "Кенкияк - Кумколь"	Работа	1	1 235 305,20	0,00	0%	-1 235 305,20	Опубликован этап приёма заявок по закупке №1142940 до 29.09.2025.
7	Модернизация ТРС МН Кенкияк - Кумколь	Работа	1	898 804,08	0,00	0%	-898 804,08	Опубликован этап приёма заявок по закупке №1144396 до 29.09.2025.
8	ПИР на разработку ПСД по Модернизаций SCADA МН "Кенкияк - Кумколь	ПИР	1	30 000,00	0,00	0%	-30 000,00	Заключен договор от 21.07.2025 с ТОО Аврора Сервис на сумму 26 729,5 тыс. тенге, экономия составила 3 270,5 тыс. тенге.
9	ПИР на разработку ПСД по Модернизаций ПЛК МН Кенкияк - Кумколь	ПИР	1	30 000,00	0,00	0%	-30 000,00	Заключен договор 07.08.25 с ТОО Аврора Сервис на сумму 26 730 тыс. тенге, экономия составила 3 270 тыс. тенге.
10	Капитальный ремонт котельной, систем отопления, горячего водоснабжения ОАВП Аральск	Работа	1	80 576,49	0,00	0%	-80 576,49	03.09.2025г. подписан договор с ТОО Тау- Темир на сумму 75 219,3 тыс. тенге.
11	Обеспечение оснащенности автотранспортом и специальной техникой МН Кенкияк-Кумколь	шт.	8	643 780,00	230 341,00	36%	-413 439,00	Ведутся закупочные процедуры в части приобретения вахтового автобуса повышенной проходимости (1шт), автобус пассажирский и автоцистерна пожарная (2шт). По остальным позициям заключены договора и ожидается поставка.
12	Обеспечение дооснащения и замены оборудования и приспособлений на объектах МН Кенкияк-Кумколь	шт.	13	86 171,70	77 136,00	90%	-9 035,70	Заключены договоры и ожидается поставка оборудований.

13	ПИР на разработку ПСД по подключению распределительной подстанции	ПИР	1	25 000,00	0,00	0%	-25 000,00	Заключен договор от 21.07.25 с ТОО Аврора Сервис на сумму 22 250 тыс. тенге, экономия составила 2 750 тыс. тенге.
14	ПИР на разработку ПСД по проекту "Реконструкция зданий и сооружений ОАВП Аральск МН Кенкияк- Кумколь	ПИР	1	40 320,00	0,00	0%	-40 320,00	Заключен договор с ТОО «Мекен К» на сумму 36 288,0 тыс. тг., сложилась экономия 4 032 тыс. тг.
15	ПИР Модернизация оборудования СИКН Кумколь МН Кенкияк-Кумколь	ПИР	1	38 600,00	0,00	0%	-38 600,00	Заключен договор от 16.06.2025 г. с консорциумом в составе ТОО АльянсГенПроект и ТОО ГеоТехПроект на 34 740 тыс.тг., сложилась экономия 3 860 тыс. тг.
16	Закуп основных средств	шт.	216	133 904,45	45 034,35	34%	-88 870,09	Ведутся закупочные процедуры в части приобретения модульного процессора. По остальным позициям заключены договора и ожидается поставка.
	ИТОГО			3 512 201	352 511	10%	-3 159 690	