

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за 4 квартал 2022 года.

тыс.тенге (без НДС)

№	Наименование работ	Ед.изм.	кол-во	Место расположение объектов	План (стоимость работ)	Факт (выполнения)	Примечание
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк - Кумколь	переезд	2	Проведение СМР в Актюбинской области.	13 375	13 375	Заключен договор №723181/2022/1 от 15 июля 2022 года с ТОО "Ақтайлак-С" на сумму 13 375 тыс. тенге без НДС. Строительство переездов выполняются на 7,9 км и 84,3 км МН Кенкияк-Кумколь в Актюбинской области. Работы завершены 20.12.2022 года, акт приема объекта в эксплуатацию подписан.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	км	45	Проведение СМР в Актюбинской области.	132 523	0	Заключен договор №724083/2022/1 от 25 июля 2022 года с ТОО "АСРВ LTD" на сумму 132 523 тыс. тенге без НДС на реконструкцию вольтажросовой ВЛ 10кв на участках с 80 км по 125 км в соответствии с проведенной проектно-изыскательской работой. Однако Подрядчик отказался связаться на проведение дополнительных работ по замене существующих опор и удорожанию комплектующих материалов, используемых в реконструкции. В связи с чем, Подрядчик не выполнил свои обязательства по договору. Планируется перенос сроков на 2023 год.
3	Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк - Кумколь	объект	1	Модернизация системы видеонаблюдения в Актюбинской и Кызылординской областях.	163 866	163 866	Заключен договор №721169/2022/1 от 12 июля 2022 года с ТОО "ТС Парте" на сумму 163 866 тыс. тенге без НДС. Работы завершены 23.12.2022 года.
4	Закуп основных средств	объект	1	Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода.	15 267	24 426	В связи с производственной необходимостью Товарниществом были закуплены основные средства для объекта МН Кенкияк-Кумколь.
ИТОГО					325 031	201 667	