

"Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС-ның 2022 жылдың 2 тоқсанындағы бекітілген Инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат

мың теңге

№	Жұмыстардың атауы	өлш.бірл.	саны	Объектілердің орналасқан жері	Жоспар (жұмыстардың құны)	Дерек (орындалуы)	Ескертпе
1	Кенкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры объектілеріндегі өткелдердің құрылысы	өткел	2	Ақтөбе облысында ҚМЖ жүргізу.	9 932	0	2022 жылғы 14 маусымда осы ҚМЖ бойынша тендерлік рәсімдер басталды. Жұмыстарды аяқтау 2022 ж. желтоқсанға жоспарланған
2	Кенкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының 0 шақырымынан 602 шақырымы учаскесіндегі 10 кВ ӘЖ-ні қайта құру	шақырым	20,2	Ақтөбе облысында ҚМЖ жүргізу.	139 981	0	Мердігер ұйымды анықтау бойынша тендерлік рәсімдер жүргізілуде. Жұмыстарды аяқтау 2022 ж. желтоқсанға жоспарланған
3	Кенкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының бейнебақылау жүйесін жаңғырту	объект	3	Ақтөбе және Қызылорда облыстарындағы бейнебақылау жүйесін жаңғырту.	151 472	0	Тендерлік рәсімдердің қорытындылары бойынша өнім беруші анықталды, шарт жасасу сатысында. Жоспарлы соманы толық игеру 2022 жылдың соңында күтілуде
4	Негізгі құралдарды сатып алу	объект	1	Магистральдық мұнай құбыры объектілеріне авариялық қорды сатып алу	23 646	0	Негізгі құралдарды сатып алу бойынша тендерлік рәсімдер жүргізілуде, оны орындау ағымдағы жылдың 3-4 тоқсанына жоспарланып отыр.
	БАРЛЫҒЫ				325 031	0,00	