

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за 2 квартал 2022 года.**

*тыс.тенге*

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Место расположение объектов	План (стоимость работ)	Факт (выполнения)	Примечание
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	переезд	2	Проведение СМР в Актыбинской области.	9 932	0	14 июня 2022 года начаты тендерные процедуры по данному СМР. Планируемая дата завершения работ - декабрь 2022 г.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	км	20,2	Проведение СМР в Актыбинской области.	139 981	0	Ведутся тендерные процедуры по определению подрядной организации. Планируемая дата завершения работ - декабрь 2022 г.
3	Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	объект	1	Модернизация системы видеонаблюдения в Актыбинской и Кызылординской областях.	151 472	0	По итогам тендерных процедур определен поставщик, договор на стадии заключения. Полное освоение плановой суммы ожидается в конце 2022 года
4	Закуп основных средств	объект	1	Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода	23 646	0	По приобретению основных средств ведутся тендерные процедуры, исполнение планируется в 3-4 кв. текущего года.
	<b>ИТОГО</b>				<b>325 031</b>	<b>0</b>	