



**2022 жылғы 4-тоқсанға бекітілген
инвестициялық бағдарламаны іске асыру
барысы туралы ақпарат**

2022 жылғы 4-тоқсанға бекітілген инвестициялық бағдарламаны іске асыру барысы туралы ақпарат

№	Жұмыстардың атауы	өлш.бірл.	саны	Объектілердің орналасқан жері	Жоспар (жұмыстардың құны)	Жедел деректерге сәйкес факт	Ауытқу	Ескертпе/негіздеме
1	Кеңқияқ – Құмкөл магистральдық мұнай құбыры объектілерінің өткелдерін салу	өткел	2	Ақтөбе облысында ҚМЖ жүргізу.	13 375	13 375	0	2022 жылғы 15 шілдедегі №723181/2022/1 "Ақтайлақ-С" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 13 375 мың теңге сомасына шарт жасалды. Ақтөбе облысында 7,9 км және 84,3 км Кеңқияқ-Құмкөл өткелдерінің құрылысы жүргізілуде. Жұмыстар 20.12.2022 жылы аяқталды, объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылды.
2	0 км-ден 602 км-ге дейінгі учаскеде Кеңқияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының 10 кВ ЭЖ қалпына келтіру	км	45	Ақтөбе облысында ҚМЖ жүргізу.	132 523	0	-132 523	2022 жылғы 25 шілдедегі №724083/2022/1 "ACRB LTD" ЖШС-мен жүргізілген жобалау-ізвестіру жұмыстарына сәйкес 80 км-ден 125 км-ге дейінгі учаскелерде 10кВ жол бойындағы ЭЖ қайта жаңартуға ҚҚС-сыз 132 523 мың теңге сомасына шарт жасалды. Алайда мердігер бас тартты қолданыстағы тіректерді ауыстыру бойынша қосымша жұмыстарды жүргізуге және қайта құруда қолданылатын компоненттердің қымбаттауына сілтеме жасай отырып. Осыған байланысты Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады. Мерзімдерді 2023 жылға ауыстыру жоспарлануда.
3	Кеңқияқ - Құмкөл магистральдық мұнай құбырының бейнебақылау жүйесін жаңғырту	объекті	1	Ақтөбе және Қызылорда облыстарында бейнебақылау жүйесін жаңғырту.	163 866	163 866	0	2022 жылғы 12 шілдедегі №721169/2022/1 "ГС Партс" ЖШС-мен ҚҚС-сыз 163 866 мың теңге сомасына шарт жасалды. Жұмыстар 23.12.2022 жылы аяқталды.
4	Негізгі құралдарды сатып алу			Магистральдық мұнай құбыры объектілеріне апаттық қор сатып алу	15 267	24 426	9 159	Өндірістік қажеттілікке байланысты Серіктестік Кеңқияқ-Құмкөл МҚ объектісіне арналған негізгі құралдарды сатып алды.
БАРЛЫҒЫ					325 031	201 667	-123 364	

Кеңқияқ - Құмкөл магистральдық мұнай құбырының төмендетілмейтін авариялық қорын толықтыруға арналған негізгі құралдардың тізбесі

№	Атауы	ҚР СТ, ГОСТ көрсетілген тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қысқаша сипаттамасы	Шарт бойынша маркасы/моделі шығу тегі	Өлш.бірл.	Саны	1 бірліктің бағасы, ҚҚС-сыз теңгемен	Сомасы, теңгемен ҚҚС-сыз	Шарт нөмірі	Шарт жасалған күн	Жеткізуші
1	Үздіксіз қуат көзі	автономды емес	Eaton 9SX 11000i RT6U	дана	4	2 347 512	9 390 048	647231/2022/1	05.04.2022	ЖШС Кибернет
2	Қысым түрлендіргіші	өлшеу	IGP05SKT22F5RNL1M1	дана	11	806 649	8 873 143	27/331/2022	29.09.2022	ЖШС KMG Automation
3	Басқару блогы	катодты қорғаныс станциясы үшін	Басқару блогы CORROCONTROL-2 TR-Unit RCP1 skt 1500W-50V/30A	дана	1	4 099 000	4 099 000	657496/2022/1	05.04.2022	ЖШС Профильтр Казахстан
4	Жанармай сорғысы	арнайы және мамандандырылған техника үшін, жоғары қысым	AJ 6 CC 1000 4Y	дана	1	115 000	115 000	657430/2022/1	05.04.2022	ЖК Vega Group
5	Арнайы төлем	статистикалық түрлендіргіш үшін	Статистикалық түрлендіргіш үшін арнайы тақта, Түрі:DC-CON3	дана	2	239 000	478 000	659579/2022/1	05.04.2022	ЖШС АПС Энергия Казахстан
6	Арнайы төлем	статистикалық түрлендіргіш үшін	Статистикалық түрлендіргіш үшін арнайы тақта, Түрі: SUP11	дана	1	198 000	198 000	659579/2022/1	05.04.2022	ЖШС АПС Энергия Казахстан
7	Ток трансформаторы	пластикалық корпуста номиналды кернеу 0,66 кВ, номиналды бастапқы ток 30 А	Өлшеу трансформаторы (ток сенсоры) TR TT 30/5 400/18. 5 1,6 А	дана	5	50 000	250 000	659579/2022/1	05.04.2022	ЖШС АПС Энергия Казахстан
8	Арнайы төлем	статистикалық түрлендіргіш үшін	Статистикалық түрлендіргіш үшін арнайы тақта, Түрі:BYPCON5	дана	2	259 000	518 000	659579/2022/1	05.04.2022	ЖШС АПС Энергия Казахстан
9	Бақылау-өлшеу бағаны	биіктігі 3300 мм	КИП 0-6-1,3-УХЛ1	дана	1	505 000	505 000	677565/2022/1	05.04.2022	ЖШС VELES
	Барлығы						24 426 191			

Кеңқияқ – Құмкөл магистральдық мұнай құбыры объектілерінің өткелдерін салу



Мердігер Кеңқияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының 7,9 км және 84,4 км өткелдерінің құрылысына қатысты жұмыстарды аяқтады:

- Жерді бөлу;
- Жергілікті атқарушы органдарда МҚ арқылы өткелдердің үлгілік схемасын келісу және бекіту;
- Инертті материалдарды сатып алу және жеткізу;
- ТББ бұйымдарын сатып алу және жеткізу (жол плитасы ПАГ 14);
- Жер төсемін төгу,, тығыздау және жоспарлау;
- ТББ бұйымдарын монтаждау;
- Жол белгілерін сатып алу және монтаждау;
- Аумақтық атқарушы органдарда актілерді тіркеу;
- Аумақтық атқарушы органдарда актілерді тіркеу.

Кеңқияқ - Құмкөл магистральдық мұнай құбырының бейнебақылау жүйесін жаңғырту



Кеңқияқ - Құмкөл магистральдық мұнай құбырының бейнебақылау жүйесін жаңғырту барысында барлық ЖКТ-дағы алаңшілік кабельдерді ауыстыру жұмыстары орындалды. Geutebruck аналогтық бейнекамераларын HikVision сандық бейнекамераларына 30 ЖКТ-да (желілік кран торабы) және 5-ТҚҚТ-да (станциялық құрылыстарды қосу және қабылдау торабы) және бейнетіркегіштерге ауыстыру жүргізілді. Коммутаторлар да ауыстырылды.

Арал БАҚП-да деректерді сақтау сервері, басқару жүйесі және мониторлар ауыстырылды.

Бейнебақылау жүйесі №2-31 кран тораптарында 2 бірліктен орнатылған 80 бейнебақылау камерасынан және Кеңқияқ-Құмкөл 5-ТҚҚТ-да 4 бірліктен тазарту құрылғыларын қабылдау және іске қосу торабының камерасынан тұрады. 35 бірлік санында бейне мұрағатты жазуды жүзеге асыру үшін сандық тіркеушілер орнатылды, яғни әрбір №2-31 кран торабында және №1-5 тазарту құрылғыларын қабылдау және іске қосу тораптарының камераларында.

Бейнебақылау сервері мұрағаттық сервермен бірлесіп-БЖТ үй-жайындағы "Арал" БАӨ объектісінде орнатылған.

Бейнебақылау жүйесі операторларының АЖО-сы орнатылды:

- "Арал" БАҚП - операторлар бөлмесінде;
- "Кеңқияқ" БМАС - БӨП үй-жайында, ӨТК ғимаратында;
- "Құмкөл" БМАС - БӨП үй-жайында, ӨТК ғимаратында.

Негізгі құралдарды сатып алу

