



**Информация о ходе исполнения
утвержденной инвестиционной программы
за IV квартал 2022 года**

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за IV квартал 2022 года

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Место расположение объектов	План (тыс. тенге)	Факт (тыс. тенге)	Отклонение (тыс. тенге)	Примечание
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	переезд	2	Проведение СМР в Актюбинской области.	13 375	13 375	0	Заключен договор №723181/2022/1 от 15 июля 2022 года с ТОО "Актайлак-С" на сумму 13 375 тыс. тенге без НДС. Строительство переездов выполняются на 7,9 км и 84,3 км МН Кенкияк-Кумколь в Актюбинской области. Работы завершены 20.12.2022 года, акт приемки объекта в эксплуатацию подписан.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	км	45	Проведение СМР в Актюбинской области.	132 523	0	-132 523	Заключен договор №724083/2022/1 от 25 июля 2022 года с ТОО "ACRB LTD" на сумму 132 523 тыс. тенге без НДС на реконструкцию вдольтрассовой ВЛ 10кв на участках с 80 км по 125 км в соответствии с проведенной проектно-изыскательской работы. Однако Подрядчик отказался ссылаясь на проведение дополнительных работ по замене существующих опор и удорожание комплектующих материалов, используемых в реконструкции. В связи с чем, Подрядчик не выполнил свои обязательства по договору. Планируется перенос срока исполнения на 2023 год.
3	Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	объект	1	Модернизация системы видеонаблюдения в Актюбинской и Кызылординской областях.	163 866	163 866	0	Заключен договор №721169/2022/1 от 12 июля 2022 года с ТОО "ГС Партс" на сумму 163 866 тыс. тенге без НДС. Работы завершены 23.12.2022 года.
4	Закуп основных средств			Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода.	15 267	24 426	9 159	В связи с производственной необходимостью Товариществом были закуплены основные средства для объекта МН Кенкияк-Кумколь.
ИТОГО					325 031	201 667	-123 364	

Перечень основных средств для пополнения неснижаемого аварийного запаса магистрального нефтепровода Кенкияк - Кумколь

№	Наименование	Краткая характеристика товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ	Марка/модель происхождения по договору	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 единицу, в тенге без НДС	Сумма, в тенге без НДС	Номер договора	Дата заключения договора	Поставщик
1	Источник бесперебойного питания	неавтономный	Eaton 9SX 11000i RT6U	шт	4	2 347 512	9 390 048	647231/2022/1	05.04.2022	ТОО Кибернет
2	Преобразователь давления	измерительный	IGP05SKT22F5RNL1M1	шт	11	806 649	8 873 143	27/331/2022	29.09.2022	ТОО KMG Automation
3	Блок управления	для станции катодной защиты	Блок управления CORROCONTROL-2 TR-Unit RCP1 skt 1500W-50V/30A	шт	1	4 099 000	4 099 000	657496/2022/1	05.04.2022	ТОО Профильтр Казахстан
4	Насос топливный	для специальной и специализированной техники, высокого давления	AJ 6 CC 1000 4Y	шт	1	115 000	115 000	657430/2022/1	05.04.2022	ИП Vega Group
5	Плата специальная	для статистического преобразователя	Плата специальная для статистического преобразователя, тип:DC-CON3	шт	2	239 000	478 000	659579/2022/1	05.04.2022	ТОО АПС Энергия Казахстан
6	Плата специальная	для статистического преобразователя	Плата специальная для статистического преобразователя, тип:SUP11	шт	1	198 000	198 000	659579/2022/1	05.04.2022	ТОО АПС Энергия Казахстан
7	Трансформатор тока	в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 30 А	Измерительный трансформатор (токовый датчик) TR TT 30/5 400/18.5 1,6A	шт	5	50 000	250 000	659579/2022/1	05.04.2022	ТОО АПС Энергия Казахстан
8	Плата специальная	для статистического преобразователя	Плата специальная для статистического преобразователя, тип:BYPCON5	шт	2	259 000	518 000	659579/2022/1	05.04.2022	ТОО АПС Энергия Казахстан
9	Колонка контрольно-измерительная	высота 3300 мм	КИП 0-6-1,3-УХЛ1	шт	1	505 000	505 000	677565/2022/1	05.04.2022	ТОО VELES
ИТОГО							24 426 191			

Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь



Подрядчиком были завершены работы касательно строительства переездов на 7,9 км и 84,4 км магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь:

- Отвод земли;
- Согласование и утверждение в местных исполнительных органах типовую схему переезда через МН;
- Закуп и доставка инертных материалов;
- Закуп и доставка ЖБИ изделий (плита дорожная ПАГ 14);
- Отсыпка, уплотнение и планировка земельного полотна;
- Монтаж ЖБИ изделий;
- Закуп и монтаж дорожных знаков;
- Регистрация актов в территориальных исполнительных органах;
- Регистрация актов в территориальных исполнительных органах.

Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь



В ходе модернизации системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк - Кумколь выполнены работы по замене внутриплощадочных кабелей на всех ЛКУ. Проведена замена аналоговых видеокамер Geutebruck на цифровые видеокамеры HikVision на 30 ЛКУ (линейный крановый узел) и 5 УППОУ (узел пуска приема стационарных сооружений) и видеорегистраторы. Также заменены коммутаторы.

На ОАВП Аральск заменены сервер хранения данных, система управления и мониторы.

Система видеонаблюдения состоит из 80 видеокамер видеонаблюдения установленных на крановых узлах №2–31 по 2 единицы и на камере узла приема и запуска очистных устройств по 4 единицы на 5-ти УППОУ Кенкияк - Кумколь. Установлены цифровые регистраторы для осуществления записи видеоархива в количестве 35 единиц т.е. на каждом крановом узле №2–31 и на камерах узлов приема и запуска очистных устройств №1-5.

Сервер видеонаблюдения совместно с архивным сервером - установлены на объекте ОАВП «Аральск» в помещении ИБП.

АРМ операторов системы видеонаблюдения установлены:

- ОАВП «Аральск» - в комнате операторов;
- ГНПС «Кенкияк» - в помещении КПП, здания АБК;
- ГНПС «Кумколь» - в помещении КПП, здания АБК.

Основные средств для пополнения неснижаемого аварийного запаса магистрального нефтепровода Кенкияк - Кумколь

