

Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за 2 квартал 2021 года.

тыс.тенге

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Место расположение объектов	План (стоимость работ)	Факт (выполнения)	Примечание/обоснование	Ответственное структурное подразделение
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	переезд	2	1. На 187 км МН Кенкияк-Кумколь в Актобинской области. 2. На 777 км в Карагандинская области	9 932	0	Ведутся тендерные процедуры. Исполнение запланировано на 3-4 квартал.	Департамент капитального строительства и текущего ремонта
2	Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода на линейной части Кенкияк – Кумколь	ПИР	1	1. КУУН Кенкияк в Актобинской области. 2. ОАВП Аральск в Кызылординской области. 3. КУУН Кумколь в Карагандинской области.	36 104	0	Проводятся закупки по проектно-изыскательским работам на модернизацию системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь.	Департамент АСУТП и связи
3	Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	объект	3	1. КУУН Кенкияк в Актобинской области. 2. ОАВП Аральск в Кызылординской области. 3. КУУН Кумколь в Карагандинской области.	280 467	0	Техническое заключение по закупке работ на модернизацию станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь по трем объектам (КУУН Кенкияк в Актобинской области, ОАВП Аральск в Кызылординской области, КУУН Кумколь в Карагандинской области) на согласовании в структурных подразделениях Товарищества.	Департамент АСУТП и связи
4	Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	объект	1	Строительство административно-бытового комплекса	116 299	103 113	Ведутся строительные-монтажные работы. Планируется завершить все работы в июле 2021 года.	Департамент капитального строительства и текущего ремонта
5	Закуп основных средств	объект	1	Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода	28 228	0		Департамент эксплуатации Департамент АСУТП и связи
<b>Итого</b>					<b>471 030</b>	<b>103 113</b>		