

Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за III квартал 2020 года.

тыс.тенге

| № | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | Место расположение объектов | План (стоимость работ) | Факт (выполнения) | Примечание/обоснование | Ответственное структурное подразделение |
|--------------|--|---------------|--------|--|------------------------|-------------------|---|---|
| 1 | Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь | переезд | 2 | 1. На 187 км МН Кенкияк-Кумколь в Актобинской области. 2. На 777 км в Карагандинская области | 9 932,30 | 0 | Реализация данного пункта планируется на IV квартал 2020 года | Департамент капитального строительства и текущего ремонта |
| 2 | Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь | объект | 3 | 1. КУУН Кенкияк в Актобинской области. 2. ОАВП Аральск в Кызылординской области. 3. КУУН Кумколь в Карагандинской области. | 280 466,89 | 0 | Реализация данного пункта планируется на квартал 2021 года | Департамент капитального строительства и текущего ремонта |
| 3 | Ремонт зданий и сооружений ОАВП Аральск объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь | объект | 1 | ОАВП Аральск в Кызылординской области. | 14 480,15 | 0 | Реализация данного пункта планируется на IV квартал 2020 года | Департамент капитального строительства и текущего ремонта |
| 4 | Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь | объект | 2 | 1. КУУН Кенкияк в Актобинской области. 2. КУУН Кумколь в Карагандинской области. | 535 413,00 | 206 743,00 | Срок завершения по плану май 2020 года, но ввиду сложившейся ситуацией рассматривается вопрос о переносе сроков завершения работ на IV квартал 2020 | Департамент капитального строительства и текущего ремонта |
| 5 | Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь | услуга | 1 | 1. МН "Кенкияк-Кумколь", ППМН через р. Темир (Ø813 мм; 4,58 км нефтепровода) р. Темир, между УПСОД №1 (Кенкияк, 0 км МН) и ЛКУ №2 (8,13 км МН); 2. МН " Кенкияк-Кумколь ", ППМН через р. Эмба (Ø 813 мм, 77 км нефтепровода) р. Эмба, между ЛКУ № 7 (76,57 км МН) и ЛКУ №8 (79,18 км МН). | 2 900,00 | 0 | В настоящее время ведутся все необходимые процедуры для своевременного осуществления закупа. Срок выполнения работ IV квартал 2020 года | Департамент эксплуатации |
| 6 | Закуп основных средств | на объекты НП | 1 | Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода | 50 011,81 | 36 731,74 | Реализация данного мероприятия планируется на IV квартал 2020 года . | Департамент АСУТП и связи и Департамент эксплуатации |
| ИТОГО | | | | | 893 204,15 | 243 474,74 | | |