

"Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС-ның 2020 жылдың IV тоқсанындағы бекітілген Инвестициялық жобасының орындалу барысы туралы ақпарат

мың теңге

№	Жұмыстардың атауы	өлш.бірл.	саны	Объектілердің орналасқан жері	Жоспар (жұмыстардың құны)	Дерек (орындалуы)	Ескерту/негіздеме	Жауапты құрылымдық бөлімше
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	переезд	1	1. Ақтөбе облысындағы Кеңкияк-Құмкөл МҚ-ның 187 шақырымында. 2. Қарағанды облысындағы 777 шақырымында.	4 850,00	4 850,00	Ақтөбе облысында жұмыс аяқталды. Нысан 2020 жылдың 20 желтоқсанында пайдалануға берілді.	Күрделі құрылыс және ағымдағы жөндеу департаменті
2	Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	объект	2	1. Ақтөбе облысындағы Кеңкияк МЕКТ. 2. Қызылорда облысындағы Арал ТАҚП. 3. Қарағанды облысындағы Құмкөл МЕКТ.	280 466,89	0,00	Осы тармақты іске асыру 2021 жылға жоспарланған.	ТПАБЖ және байланыс департаменті Пайдалану департаменті
3	Ремонт зданий и сооружений ОАВП Аральск объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	объект	3	Қызылорда облысындағы Арал ТАҚП.	14 305,50	14 305,50	Жұмыс аяқталды.	Күрделі құрылыс және ағымдағы жөндеу департаменті
4	Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	объект	4	1. Ақтөбе облысындағы Кеңкияк МЕКТ. 2. Қарағанды облысындағы Құмкөл МЕКТ.	535 413,00	447 558,00	«Кеңкияк мұнай айдау станциясындағы және Құмкөл мұнай айдау станциясындағы әкімшілік ғимараттарының құрылысы» No 25 / 336-2019 09.02.2019 ж.: Карантинге және 2020 жылдың сәуірінен мамырына дейінгі аралықта Қазақстан Республикасының аумағы бойынша өтуге шектеулерге, сондай-ақ карантинді 2020 жылдың маусымынан тамызына дейін күшейтуге байланысты Келісім бойынша барлық жұмыстарды көрсетілген мерзімде аяқтау мүмкін болмады. 2020 жылдың наурызынан қараша айына дейінгі аралықта мердігер қызметкерлерінің құрылыс алаңдарында да, бас кеңселерде де аурушылығы 70% -дан асты. Қазіргі уақытта құрылыс-монтаж жұмыстары күнделікті жүргізілуде. Бүгінгі күні аяқталған құрылыс-монтаждау жұмыстарының нақты барысы 71% құрайды. Пайдалануға беру 2021 жылдың 30 маусымына жоспарланған.	Күрделі құрылыс және ағымдағы жөндеу департаменті
5	Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	услуга	5	1. «Кеңкияк-Құмкөл» МҚ, Темір ө. арқылы МҚСӨ (Ø 813 мм; мұнай құбырының 4,58 км) Темір ө., № 1 ТДККТ (Кеңкияк, МҚ 0 км) мен № 2 ЖКТ (МҚ 8.13 км) арасындағы; 2. «Кеңкияк-Құмкөл» МҚ, Ембі ө. арқылы МҚСӨ (Ø 813 мм, мұнай құбырының 77 км) Ембі ө., № 7 ЖКТ (МҚ 76.57 км) мен № 8 ЖКТ (МҚ 79.18 км) арасындағы.	15 572,34	15 572,34	Кеңкияк-Құмкөл магистральды мұнай құбырының зерттелген су асты өткелдерінің ұлғаюына байланысты, жасалған жұмыстардың жалпы көлемі 07.08.2020 жылғы №441467/2020/1 келісімшартына сәйкес өсті.	Пайдалану департаменті
6	Закуп основных средств	на объекты НІП	6	Мұнай құбырларының объектілері үшін апаттық қор сатып алу	42 596,43	44 813,30	Кеңкияк - Құмкөл мұнай құбырының сенімділігі мен қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін Кеңкияк - Құмкөл мұнай магистралі құбырының апаттық резервін толықтыруға арналған негізгі құралдар.	ТПАБЖ және байланыс департаменті Пайдалану департаменті
ИТОГО					893 204,15	527 099,14		