

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за 1 квартал 2024 года.

тыс.тенге (без НДС)

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	План (стоимость работ)	Факт (выполнения)	Примечание
1	Строительство переездов объектов МН Кенкияк – Кумколь	переезд	2.0	9,932.30	0	Закуп работ приостановлен в связи с ожиданием паводковой ситуации. После паводка будут определены места для дальнейшего строительства переездов.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	км	17.4	124,184.60	0	Тендерная документация сформирована, находится на стадии объявления на тендер.
3	Диагностика резервуаров МН Кенкияк – Кумколь, частичная диагностика РВС №1 V-400 м3 на ПУ Кенкияк и РВС №1, №2 V-400 м3 на ПУ Кумколь	услуга	3.0	2,328.75	0	18.03.2024 г. на сайте гос. закупок опубликована закупка № 967893 «Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытания м/тестированию/осмотру (Частичное техническое диагностирование резервуара РВС-400 №1 на ПУ "Кенкияк" и РВС-400 №№ 1,2 на ПУ "Кумколь")», дата окончания приема заявок 01.04.2024, 10:00
4	Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь	услуга	1.0	777,111.12	0	Выполняется полевой этап работ согласно утвержденному графику.
5	Закуп основных средств			25,850.11	0	На стадии проведения закупок.
	ИТОГО			939,406.88	0.00	