

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за I-е полугодие 2016 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Казхстанско-Китайский Трубопровод"
Вид деятельности: добыча по морскому нефть на системе магистрального трубопровода
Инвестиционная программа ТОО "Казхстанско-Китайский Трубопровод" на 2015-2019 годы
Утверждено совместным приказом Министра Энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 267
и Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года 129-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Реконструкция НПС "Кенкияк" (Актабская обл., Темирсай р-н, участок 0 км магистрального нефтепровода "Кенкияк-Кузньоль")	объект	1	1	177 012,02	0	177 012,02	0	-(177 012,02)	*	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Реконструкция НПС "Кузньоль" (Кзылординская обл., Кавалинский р-он, участок 794,147 км магистрального нефтепровода "Кенкияк-Кузньоль")	объект	1	1	202 730,99	0	202 730,99	0	-(202 730,99)	*	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Строительство НПС "Аральск" (Кзылординская обл., Аральский р-он, участок 424,385 км магистрального нефтепровода "Кенкияк-Кузньоль")	объект	1	1	9 922 517,74	0	9 922 517,74	0	-(9 922 517,74)	*	-	-	-	-	-	-	-	-

*Ввиду отсутствия финансирования ТОО "Казхстанско-Китайский Трубопровод" с ограниченной ответственностью "Казхстанско-Китайский Трубопровод" (далее - Товарищество) приостановлено начало реализации проекта, в связи с чем освоение капитальных вложений Товариществом не были осуществлены

10 ноября 2016 года

 Генеральный директор
 Танатаров Ален Бакытжанович

Показатели эффективности, надежности, и качества**	Факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	план (100)	Факт текущего полугодия	Оценки достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1 256 млн. тки	4 055 млн. тки	1 583 млн. тки	-22%	Сокращение объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1 840 391 тыс. тенге	4 321 966 тыс. тенге	2 140 330 тыс. тенге	-5%	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,26 тыс. тонн	4,27 тыс. тонн	1,58 тыс. тонн	-26%	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	-

** Регулируемая услуга: регулирование нефти на морскому трубопроводу "Кенкияк-Кузньоль" Товариществом на внутренний рынок

10 ноября 2016 года

 Генеральный директор
 Танатаров Ален Бакытжанович