

2019 жылдың I-жарты жылдығында субъектінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты
 Табиғи монополия субъектісінің атауы: «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС
 Қызмет түрі: магистральдық құбыр жүйесімен мұнай айдау қызметтері
 «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-нің 2015-2019 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы
 Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 сәуіраегі №267 және
 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті төрағасының 2015 жылғы 30 наурыздағы №129-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

p/c №	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мын тенге																	
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мын тенге		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Арал МАС-тағы резервуарлық паркті салу (Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Кеңкияқ-Құмкөл мұнай құбырының 424.385 км учаскесі)	объект	1	0	2 768 516,59	0	2 768 516,59	0	-2 768 516,59	*	-	-	-	-	-	-	-	-

* «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ға (бұдан әрі - Серіктестік) тараптан емес себептерден көрсетілетін қызметтер келімінің қысқаруына байланысты. Сонымен бірге, ресурстық базаның болмауынан Серіктестік Қатысушылары жобаны іске асырудың бастауы тоқтатылмайтын, соған байланысты күрделі салымдар игерілген жоқ.

Бас директор

Сұлтаналиев Н.Т.

Тіімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері**	Есепті кезеннің алдындағы жарты жылдың фактісі	Жоспар (жыл)	Ағымдағы жарты жылдың фактісі	Тіімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тіімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %	1942,31 млн. ткм	3 943,68 млн. ткм	1 961,24 млн. ткм	-0.5%	Серіктестікке тәуелді емес себептер бойынша көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруы
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының төмендеуі (нақты), %	2 303 015,087 мың. тенге	5 220 509,6 тыс. тенге	2 409 528 тыс. тенге	-7.7%	Инвестициялық бағдарламаның орындалуына байланысты
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	1,949 мың.тонн	4,2 мың.тонн	1,964 мың. тонн	-6.5%	Нақты мәліметтер бойынша
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялықтықтың төмендеуі	0	0	0	-	-

** Серіктестіктің «Кеңкияқ-Құмкөл» магистральдық құбырымен мұнай айдау бойынша реттелетін қызметтердің

*** Жетістік көрсеткіштерін бағалау ағымдағы I-жарты жылдық жоспарының ереп-ретіне есептеледі.

Бас директор

Сұлтаналиев Н.Т.