

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2-е полугодие 2017 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"
Вид деятельности: услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода
Инвестиционная программа ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" на 2015-2019 годы
Утверждена совместным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 267
и Председателем Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года 129-ОД

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство НПС "Шалкар" (Актюбинская обл., Шалкарский р-он, участок 196,32 км магистрального нефтепровода "Кенжик-Кумколь")	объект	1	0	5 917 621,18	0	5 917 621,18	0	-5 917 621,18	*	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Строительство НПС 4 (Кизылординская обл., Кармакшинский р-он, участок 602,485 км магистрального нефтепровода "Кенжик-Кумколь")	объект	1	0	3 274 337,45	0	3 274 337,45	0	-3 274 337,45	*	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Строительство внешнего электроснабжения (от Актюбинской обл., Темирский р-н, участок от 0 км магистрального нефтепровода до Кизылординской обл., Кармакшинский р-н, участок 602,485 км)	объект	1	0	2 215 334,61	0	2 215 334,61	0	-2 215 334,61	*	-	-	-	-	-	-	-	-

* В связи с сокращением объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (далее - Товарищество).
Вместе с тем, ввиду отсутствия розничной базы Участниками Товарищества не было получено начало реализации проекта, в связи с чем освоение капитальных вложений не осуществлено.

И. о. Генерального директора

12 декабря 2017 года

Показатели эффективности, надежности, качества	Факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего полугодия (факт июля-ноября, против декабря)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1 575,61 млн. ткм	3 989 млн. ткм	1 679,22 млн. ткм	-16%	Сокращение объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2 241 631,37 тыс. тенге	4 772 894 тыс. тенге	2 133 061,17 тыс. тенге	10,62%	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,511 тыс. тонн	4,29 тыс. тонн	1,684 тыс. тонн	21,5%	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	-

** Регулируемой услуги по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенжик-Кумколь" Товарищества на внутренний рынок

И. о. Генерального директора

12 декабря 2017 года

Махин Жайым Тузеливич

Махин Жайым Тузеливич