

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1-е полугодие 2019 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"
Вид деятельности: услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода
Инвестиционная программа ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" на 2015-2019 годы
Утверждено совместным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 267
и Председателем Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года 129-ОД

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство резервуарного парка на НПС "Аралык" (Кызылординская обл., Аралынский р-н, участок 424,385 км магистрального нефтепровода "Кенкияк - Кумколь")	объект	1	0	2 768 516,59	0	2 768 516,59	0	-2 768 516,59	*	-	-	-	-	-	-	-	-

* В связи с сокращением объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (далее - Товарищество).
Вместе с тем, ввиду отсутствия ресурсов Товарищества было приостановлено начало реализации проекта, в связи с чем освоение капитальных вложений не осуществлялось.

Генеральный директор  Султанжанов Н.Т.

Показатели эффективности, надежности, и качества**	Факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего полугодия	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества***	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1942,31 млн. ткм	3 943,68 млн. ткм	1 961,24 млн. ткм	-0,5%	Сокращение объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2 303 015,087 тыс. тенге	5 220 509,6 тыс. тенге	2 409 528 тыс. тенге	-7,7%	В связи с нерезультативностью ИП
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,949 тыс. тонн	4,2 тыс. тонн	1,964 тыс. тонн	-6,5%	По фактическим данным
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	-

** Регулируемой услуги по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Каскелек-Кумколь" Товарищества на внутренний рынок

*** Оценка достижения показателей рассчитывается как факт текущего полугодия к плану за 1 полугодие

Генеральный директор  Султанжанов Н.Т.