

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2-е полугодие 2019 года  
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"  
Вид деятельности: услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода  
Инвестиционная программа ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" на 2015-2019 годы  
Утверждено совместным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 267  
и Председателем Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  
Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года 129-О/Д

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге                                                  |                                                 |                                      |      |                                                                  |      |                      |      |               |                    |                  |      |            |                    |                    |      |                                   |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|---------------|--------------------|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|-----------------------------------|------|
|       | Наименование мероприятий                                                                                                                                    | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |      | Сумма инвестиционной программы (проекта) на 2019 год, тыс. тенге |      | Собственные средства |      |               |                    | Заемные средства |      |            |                    | Бюджетные средства |      | Перегулируемая (ная) деятельность |      |
|       |                                                                                                                                                             |                                                 | план                                 | факт | план                                                             | факт | план                 | факт | отклонение    | причины отклонения | план             | факт | отклонение | причины отклонения | план               | факт | план                              | факт |
| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3                                               | 4                                    | 5    | 6                                                                | 7    | 8                    | 9    | 10            | 11                 | 12               | 13   | 14         | 15                 | 16                 | 17   | 18                                | 19   |
| 1     | Строительство резервуарного парка на НПС "Аральск" (Кызылординская обл., Аральский р-н, участок 424,385 км магистрального нефтепровода "Кенкияк - Кумколь") | объект                                          | 1                                    | 0    | 2 768 516,59                                                     | 0    | 2 768 516,59         | 0    | -2 768 516,59 | *                  | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                 | -    |

\* В связи с сокращением объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (далее- Товарищество).  
Вместе с тем, ввиду отсутствия ресурсной базы Участниками Товарищества было приостановлено начало реализации проекта, в связи с чем освоение капитальных вложений не осуществлено.

Генеральный директор



| Показатели эффективности, надежности, и качества**                                                                                               | Факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | План (год)           | Ожидаемой фактеское исполнение текущего полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества*** | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)                   | 1 961, 242 млн. ткм                               | 3 944 млн. ткм       | 2 152,708 млн. ткм                                | 9,2%                                                                  |                                                                                     |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 2 409 528,003 тыс. тенге                          | 5 220 510 тыс. тенге | 2 469 939,239 тыс. тенге                          | -5,4%                                                                 | В связи с нереализацией ИП                                                          |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)                                         | 1, 963 тыс. тонн                                  | 4, 202 тыс. тонн     | 2, 159 тыс. тонн                                  | 2,8%                                                                  | По статистическим данным                                                            |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы                                                 | 0                                                 | 0                    | 0                                                 | -                                                                     | -                                                                                   |

\*\* Регулируемой услуги по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" Товарищества на внутренний рынок

\*\*\*Оценка достижения показателей рассчитывается как факт текущего полугодия к плану за 1 полугодие

Генеральный директор

