

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп *	Инвестициялық бағдарламаның сомасы			
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	ауытқу	ауытқу себептері
				жоспар	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Магистральдық мұнай құбыры жүйесі арқылы мұнай айдау ("Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық мұнай құбыры)	Кеңкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры өткелдерінің құрылысы	мың тонна	5 760	2 173	365 күнтізбелік күн		9 932 300	0	-9 932 300	№1 тармақты іске асыру 2020 жылдың III тоқсанына жоспарланған.
2	Магистральдық мұнай құбыры жүйесі арқылы мұнай айдау ("Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық мұнай құбыры)	Станциялық құрылыстарды олардың Кеңкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры объектілерінің терроризмнен қорғау жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін жаңғырту						280 466 890	0	-280 466 890	Іс-шараны жүзеге асыру 2020 жылдың 4-тоқсанында жоспарланған.
3	Магистральдық мұнай құбыры жүйесі арқылы мұнай айдау ("Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық мұнай құбыры)	Кеңкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының Арал ТАҚП ғимараттары мен құрылыстарын жөндеу						14 480 150	0	-14 480 150	№3 тармақты іске асыру 2020 жылдың III тоқсанына жоспарланған.
4	Магистральдық мұнай құбыры жүйесі арқылы мұнай айдау ("Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық мұнай құбыры)	Кеңкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбырында Кеңкияк БМАС пен Құмкөл БМАС-та МКӨЖ-ді қайта құру						535 413 000	0	-535 413 000	Жұмыс 2020 жылдың мамыр айына жоспарланған болатын. Бірақ дүниежүзілік пандемияға байланысты осы тармақты іске асыру үшін АҚШ пен Италияда өндірілген жабдық сатып алынбады, бұл кідірісті тудырды.
5	Магистральдық мұнай құбыры жүйесі арқылы мұнай айдау ("Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық мұнай құбыры)	Кеңкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының су асты өткелдерін тексеру						2 900 000	0	-2 900 000	Іс-шараны жүзеге асыру 2020 жылдың 4-тоқсанында жоспарланған.
6	Магистральдық мұнай құбыры жүйесі арқылы мұнай айдау ("Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық мұнай құбыры)	Негізгі құралдарды сатып алу						50 011 810	0	-50 011 810	Негізгі құралдарды сатып алу қажеттілігіне қарай берілген өтінімге сәйкес материалдық-техникалық жабдықтау департаментімен жүргізіледі. Орындау мерзімі 2020 жылдың IV тоқсаны
	<b>Жиыны:</b>							<b>893 204 150</b>	<b>0</b>	<b>-893 204 150</b>	

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
Меншікті қаражат		Қарыз қаражат	Бюджеттік қаражат	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
Амортизация	Пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
893 204 150	0	0	0	0	0	41	0	0,1	0,1	0	0		
<b>Жиыны:</b>				0	0	41	0	0	0	0	0	0	0

\* Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 410 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2019 жылғы 30 қазандағы № 16-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген 2020 - 2024 жылдарға арналған Серіктестік инвестициялық бағдарламасының көрсеткіштері.