

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за I квартал 2026 года.

| № п/п | Наименование работы/услуги | Ед. изм. | Кол-во | Утверждено | Факт | Исполнение, % | Отклонение | Примечание |
|-------|--|----------|--------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|---|
| 1 | Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размывов | Работа | 1 | 48 428,80 | 0 | 0% | -48 428,80 | Проведение тендерных процедур запланировано на апрель 2026 года. |
| 2 | Строительство переездов через МН Кенкияк-Кумколь | Работа | 2 | 23 395,55 | 0 | 0% | -23 395,55 | Ведутся тендерные процедуры |
| 3 | Капитальный ремонт системы ЭХЗ МН Кенкияк-Кумколь | Работа | 1 | 162 000,55 | 0 | 0% | -162 000,55 | Ведутся тендерные процедуры |
| 4 | Внедрение СОН УППОУ "Аральск" МН "Кенкияк - Кумколь" | Работа | 1 | 1 128 827,71 | 0 | 0% | -1 128 827,71 | Проведение тендерных процедур запланировано на апрель 2026 года. |
| 5 | Работы по модернизации жизнеобеспечения блок боксов телемеханики и связи МН Кенкияк-Кумколь (ПИР) | ПИР | 1 | 40 000,00 | 0 | 0% | -40 000,00 | Проведение тендерных процедур запланировано на апрель 2026 года. |
| 6 | Модернизация ПЛК МН Кенкияк - Кумколь | Работа | 1 | 1 500 000,00 | 0 | 0% | -1 500 000,00 | Проведение тендерных процедур запланировано на апрель 2026 года. |
| 7 | Обеспечение оснащенности автотранспортом и специальной техникой МН Кенкияк-Кумколь, задействованной в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации | шт. | 9 | 746 766,66 | 0 | 0% | -746 766,66 | Ведутся тендерные процедуры |
| 8 | Обеспечение дооснащения и замены оборудования и приспособлений на объектах МН Кенкияк-Кумколь, задействованных в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации | шт. | 54 | 187 094,70 | 0 | 0% | -187 094,70 | Предусмотрено 28 позиций, из них по 13 позициям подписаны договоры с поставщиками, по 7 позициям договора на подписании, по остальным 8 позициям ведутся тендерные процедуры. |
| 9 | Реконструкция электроприводов задвижек марки АУМА МН Кенкияк-Кумколь для монтажа дизэлектрической вставки между редуктором задвижки и электрическим приводом | Работа | 1 | 94 880,77 | 0 | 0% | -94 880,77 | Заклочены договора на СМР, авторский надзор, технадзор. Ведутся подготовительные работы СМР |
| 10 | Модернизация оборудования системы измерений количества и показателей качества нефти Кумколь МН Кенкияк-Кумколь | Работа | 1 | 816 124,70 | 0 | 0% | -816 124,70 | Ведутся тендерные процедуры |
| 11 | Работы по ремонту ранее законсервированных несанкционированных врезок МН Кенкияк – Кумколь композитным материалом | Работа | 1 | 378 966,15 | 0 | 0% | -378 966,15 | Ведутся тендерные процедуры |
| 12 | Закуп основных средств | шт. | 140 | 232 433,20 | 0 | 0% | -232 433,20 | Ведутся тендерные процедуры |
| 13 | Модернизация ТРС МН Кенкияк- Кумколь | Работа | 1 | 8 616,79 | 8 319,66 | 96,6% | -297,13 | Выполнено. |
| | ИТОГО | | | 5 367 535,58 | 8 319,66 | 0,2% | -5 359 215,92 | |