

«Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-нің 2022 жылдың 3 тоқсанына бекітілген инвестициялық бағдарламасын іске асыру барысы туралы ақпарат.

мың теңге

№	Жұмыстардың атауы	өлш.бірл.	саны	Объектілердің орналасқан жері	Жоспар (жұмыстардың құны)	Дерек (орындалуы)	Ескертпе
1	Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры объектілеріндегі өткелдердің құрылысы	өткел	2	Ақтөбе облысында ҚМЖ жүргізу.	9 932	0	«Ақтайлак-S» ЖШС-мен 13 375 мың теңге сомасына 2022 жылғы 15 шілдедегі No 723181/2022/1 шарт жасалды. Ақтөбе облысындағы Кеңкияқ-Құмкөл МН 7,9 шақырымында және 84,3 шақырымында өткелдердің құрылысы жүргізілуде. Жобаның толық дамуы 2022 жылдың соңына дейін күтілуде.
2	Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының 0 шақырымынан 602 шақырымы учаскесіндегі 10 кВ ӘЖ-ні қайта құру	шақырым	45	Ақтөбе облысында ҚМЖ жүргізу.	139 981	0	«ACRB LTD» ЖШС-мен 2022 жылғы 25 шілдедегі № 724083/2022/1 келісім-шартқа сәйкес 80 км-ден 125 км-ге дейінгі учаскелерде 10 кв трассалық әуе желісін қайта құруға 132 523 мың теңге сомасына шарт жасалды. жобалау-ізвестіру жұмыстары жүргізілді. Жобаның толық дамуы 2022 жылдың соңына дейін күтілуде.
3	Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының бейнебақылау жүйесін жаңғырту	объект	1	Ақтөбе және Қызылорда облыстарындағы бейнебақылау жүйесін жаңғырту.	151 472	0	«GS Parts» ЖШС-мен 163 866 мың теңге сомасына 2022 жылғы 12 шілдедегі No 721169/2022/1 шарт жасалды. Жобаның толық дамуы 2022 жылдың соңына дейін күтілуде.
4	Негізгі құралдарды сатып алу	объект	1	Магистральдық мұнай құбыры объектілеріне авариялық қорды сатып алу	23 646	0	Негізгі капиталды сатып алу бойынша конкурстық рәсімдер жүргізілуде, орындау ағымдағы жылдың 4 тоқсанына жоспарланған.
БАРЛЫҒЫ					325 031	0	