

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за 3 квартал 2022 года.

тыс.тенге

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Место расположение объектов	План (стоимость работ)	Факт (выполнения)	Примечание
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	переезд	2	Проведение СМР в Актыобинской области.	9 932	0	Заключен договор №723181/2022/1 от 15 июля 2022 года с ТОО "Актайлак-С" на сумму 13 375 тыс. тенге. Строительство переездов выполняются на 7,9 км и 84,3 км МН Кенкияк-Кумколь в Актыобинской области. Полное освоение проекта ожидается до конца 2022 г.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	км	45	Проведение СМР в Актыобинской области.	139 981	0	Заключен договор №724083/2022/1 от 25 июля 2022 года с ТОО "ACRB LTD" на сумму 132 523 тыс. тенге на реконструкцию вдольтрассовой ВЛ 10кв на участках с 80 км по 125 км в соответствии с проведенной проектно-изыскательской работы. Полное освоение проекта ожидается до конца 2022 г.
3	Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	объект	1	Модернизация системы видеонаблюдения в Актыобинской и Кызылординской областях.	151 472	0	Заключен договор №721169/2022/1 от 12 июля 2022 года с ТОО "ГС Парте" на сумму 163 866 тыс. тенге. Полное освоение проекта ожидается до конца 2022 г.
4	Закуп основных средств	объект	1	Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода	23 646	0	По приобретению основных средств ведутся тендерные процедуры, исполнение планируется в 4 квартале текущего года.
	ИТОГО				325 031	0	