

Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за I квартал 2022 года.

тыс.тенге

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Место расположение объектов	План (стоимость работ)	Факт (выполнения)	Примечание/обоснование
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	переезд	2	1. КУУН Кенкияк в Актыбинской области.	9 932	0	Объявление тендера планируется в апреле-мае 2022 года
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	км	20,2	1. КУУН Кенкияк в Актыбинской области.	139 981	0	Объявление тендера планируется в апреле-мае 2022 года
3	Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	объект	1	1. КУУН Кенкияк в Актыбинской области. 2. ОАВП Аральск в Кызылординской области. 3. КУУН Кумколь в Карагандинской области.	151 472	0	Объявление тендера планируется в мае 2022 года
4	Закуп основных средств	объект	1	Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода	23 646	0	Проводятся тендерные процедуры по закупкам основных средств для аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь.
	ИТОГО				325 031	0,00	