

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за 1 квартал 2023 года.

тыс.тенге (без НДС)

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Место расположение объектов	План (стоимость работ)	Факт (выполнения)	Примечание
1	Строительство переездов объектов МН Кенкияк – Кумколь	переезд	2	Проведение СМР запланировано на 9,1 км МН Кенкияк-Кумколь в Актобинской области м на 777,9 км МН Кенкияк-Кумколь в Улытауской области.	9 932,30	0	Объявление тендера планируется в апреле-мае 2023 года.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	км	45	Проведение СМР в Актобинской области.	144 882,04	0	Объявление тендера планируется в марте-апреле 2023 года.
3	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 80 км по 125 км	км	20	Замена существующих ВЛ 10 кВ Актобинской области.	132 523,05	0	
4	Комплексное обследование МН Кенкияк-Кумколь с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной защиты	услуга	1	Комплексное обследование МН Кенкияк-Кумколь с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной защиты, а также определения необходимости и объема возможных ремонтных работ.	274 020,74	0	В апреле-мае 2023 года Товарищество планирует провести тендерные процедуры в соответствии с порядком осуществления закупок АО «ФНБ Самрук-Казына», по результатам чего будет определен поставщик.
5	Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь	услуга	1	Проведение внутритрубной диагностики МН Кенкияк-Кумколь.	941 850,00	0	В апреле-мае 2023 года Товарищество планирует провести тендерные процедуры в соответствии с порядком осуществления закупок АО «ФНБ Самрук-Казына», по результатам чего будет определен поставщик.
6	Закуп основных средств			Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода.	26 143,34	0	Проведение тендерных процедур по закупкам основных средств ожидается в 2 кв. 2023 года.
ИТОГО					1 529 351	0	