

«Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-нің 2023 жылғы 4-тоқсанға бекітілген инвестициялық бағдарламасын іске асыру барысы туралы ақпарат (жедел деректер)

мың теңге (КҚС-сыз)

№	Жұмыстардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Нысандардың орналасқан жері	Жоспар (түзетуді ескере отырып)	Факті (орындау)	Ескерту
1	Кеңкияк-Құмкөл МҚ объектілерінің өткелдерін салу	көшу	2	Ақтөбе облысында Кеңкияк-Құмкөл МҚ 59 км және 206 км учаскелерінде ҚМЖ жүргізу	41,980.00	41,478.46	Серіктестік 08.08.2023 ж. №873352/2023/1 «АҚТАЙЛАҚ-С» ЖШС-мен шарт жасасты. Мердігер ҚМЖ-ын аяқтады. Учаскелерді бөлу бойынша жерге орналастыру жұмыстары жүргізілуде және құжаттамалық рәсімдеу күтілуде.
2	80 км-ден 125 км-ге дейінгі учаскеде 10 кВ Кеңкияк-Құмкөл МҚ ӘЖ қайта жаңарту	км	45	Ақтөбе облысындағы 80 км-ден 134,6 км-ге дейінгі учаскеде Кеңкияк-Құмкөл МҚ-ның қолданыстағы 10 кВ ӘЖ ауыстыру.	176,358.40	252,743.74	Серіктестік 2023 жылғы 14 қарашадағы №911966/2023/1 жұмыстарды «ABROY Group KZ» ЖШС-мен (бұдан әрі- Мердігер) құрылыстың бірінші және екінші кезеңі бойынша «Кеңкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының 80-ден 134,6 км-ге дейінгі учаскесінде жол бойындағы ӘЖ-10 кВ-ты қайта жаңарту» бойынша жұмыстарды сатып алу туралы шарт жасасты. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебімен 283 072,99 теңгені құрайды. Мердігер ҚМЖ-ын аяқтады.
3	Кеңкияк-Құмкөл МҚ олардың коррозиялық жай-күйін және коррозияға қарсы қорғау жай-күйін анықтау мақсатында кешенді тексеру	қызмет	1	Кеңкияк-Құмкөл МҚ олардың коррозиялық жай-күйін және коррозияға қарсы қорғау жай-күйін айқындау, сондай-ақ ықтимал жөндеу жұмыстарының қажеттілігі мен көлемін айқындау мақсатында кешенді тексеру.	332,888.00	332,888.00	Серіктестік «Kazakhstan Max Cooper OilTech» ЖШС-мен 2023 жылғы 28 шілдедегі № 866555/2023/1 келісім-шартқа отырды. Жұмыстар толық көлемде аяқталды.
4	Кеңкияк-Құмкөл МҚ құбырышiлiк диагностикасы	қызмет	1	Кеңкияк-Құмкөл МҚ-на құбырышiлiк диагностика жүргізу.	941,850.00	164,738.00	Серіктестік 2023 жылғы 4 желтоқсанда No879385-2023-1 «Нефтегаздиагностика-Қазақстан» ЖШС-мен 823 694,4 мың теңге сомасына шарт жасасты. «Самұрық-Қазына» АҚ порталында келісімшарттың бұғатталуына байланысты келісім-шарттың кеш жасалуына байланысты 2023 жылға жоспарланған игеру келісімшарт сомасының 20%-ын құрайды. Осыған байланысты қазіргі уақытта Серіктестік 2023 жылдан 2024 жылға дейін ТД қызметтерін беруді ескере отырып, бекітілген инвестициялық бағдарламаны өзгертуге өтінімді ҚР-ның ЭМ-не және Алматы қаласы бойынша ТМРҚД-не ұсыну үшін дайындауда.
5	Негізгі құралдарды сатып алу			Магистральдық мұнай құбыры объектілеріне авариялық қор сатып алу.	36,275.05	31,190.05	Авариялық қорды толықтыру үшін НҚ қабылдауға құжаттарды дайындау жұмыстары жүргізілуде.
Барлығы					1,529,351.46	823,038.25	