

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за 4 квартал 2023 года (оперативные данные)

тыс.тенге (без НДС)

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Место расположение объектов	План (с учетом корректировки)	Факт (выполнения)	Примечание
1	Строительство переездов объектов МН Кенкияк – Кумколь	переезд	2	Проведение СМР на участках 59 км и 206 км МН Кенкияк-Кумколь в Актюбинской области	41,980.00	41,478.46	Товарищество заключило договор №873352/2023/1 от 08.08.2023 г. с ТОО "АКТАЙЛАК-С". Подрядчиком СМР завершена. Проводятся землеустроительные работы по отводу участков и ожидается документальное оформление.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 80 км по 125 км	км	45	Замена существующих ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 80 км по 134,6 км в Актюбинской области.	176,358.40	252,743.74	Товарищество заключило договор о закупке работ №911966/2023/1 от 14 ноября 2023 года с ТОО "ABROY Group KZ" (далее-Подрядчик) Работы по первому и второму этапу строительства «Реконструкция вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке с 80 по 134,6 км магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь. Общая сумма настоящего Договора составляет 283 072,99 тенге с учетом НДС. Подрядчик завершил СМР.
3	Комплексное обследование МН Кенкияк-Кумколь с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной защиты, а также определения необходимости и объема возможных ремонтных работ.	услуга	1	Комплексное обследование МН Кенкияк-Кумколь с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной защиты, а также определения необходимости и объема возможных ремонтных работ.	332,888.00	332,888.00	Товарищество заключило договор № 866555/2023/1 от 28. 07. 2023 года с ТОО "Kazakhstan Max Cooper OilTech" . Работы завершены в полном объеме.
4	Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь	услуга	1	Проведение внутритрубной диагностики МН Кенкияк-Кумколь.	941,850.00	164,738.00	Товарищество заключило договор №879385-2023-1 от 4 декабря 2023 г. с ТОО Нефтегаздиагностика-Казахстан на сумму 823 694, 4 тыс. тенге. В связи с поздним заключением договора по причине блокирования договора на портале АО "Самрук-Казына", плановое освоение в 2023 году составит 20% от суммы договора. В связи с чем, в настоящее время Товариществом формируется заявление об изменении утвержденной инвестиционной программы с учетом переноса услуг ВТД с 2023 года на 2024 год для подачи в МЭ РК и ДКРЕМ по г. Алматы.
5	Закуп основных средств			Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода.	36,275.05	31,190.05	Ведется работа по оформлению документов по принятию ОС для пополнения аварийного запаса.
ИТОГО					1,529,351.46	823,038.25	