

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-нің 2023 жылдың 3 тоқсанына бекітілген инвестициялық бағдарламасын іске асыру барысы туралы ақпарат

мың теңге (ҚҚС-сыз)

№	Жұмыстардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Объектілердің орналасқан жері	Жоспар (жұмыс құны)	Нақты (орыдалуы)	Ескертпе
1	Кеңояқ – Құмкөл МК объектілерінің өткелдерін салу	өткел	2	Ақтөбе облысында Кеңояқ-Құмкөл МН 59 км және 206 км учаскелерінде ҚМЖ жүргізу	9 932,30	0	«АКТАЙЛАК-S» ЖШС-мен 08.08.2023 жылғы №873352/2023/1 шарт. Мөрдiлер 59 шақырымдық учаскеге материалдарды сатып алып, жеткізіп берді. 206 шақырымға аумақтарды бөлу бойынша жерге орналастыру жұмыстары жүргізілуде. Жұмыстарды 2023 жылдың қараша-желтоқсан айырында аяқтау жоспарланған.
2	80 км-ден 125 км-ге дейінгі учаскеде 10 кВ Кеңояқ-Құмкөл МК ӘЖ қайта жаңарту	км	45	Ақтөбе облысындағы 80 км-ден 134,6 км-ге дейінгі учаскеде Кеңояқ-Құмкөл МК-ның қолданыстағы 10 кВ ӘЖ ауыстыру.	132 523,05	24 357	«ABROY Group KZ» ЖШС-мен 2023 жылғы 8 маусымдағы № 8586 (8/2023/1) жобалау, жабдықтау және құрылыс жұмыстарын жүргізуге жасалған шарт бойынша жобалау жұмыстары аяқталды. Оң сараптамалық қорытынды алынды. Жобаның 3 кезеңге бөлінуіне байланысты «ABROY Group KZ» ЖШС-мен келісім-шарт бұзылды. Қазіргі уақытта құрылыстың 1-ші және 2-ші кезеңі бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын сатып алуға тендер жарияланды. Жұмысты 2023 жылдың желтоқсан айында аяқтау жоспарлануда.
3	0 км-ден 602 км-ге дейінгі учаскеде 10 кВ МК Кеңояқ-Құмкөл ӘЖ реконструкциялау	км	20		144 882,04		
4	Кеңояқ-Құмкөл МК олардың коррозиялық жай-күйін және коррозияға қарсы қорғау жай-күйін анықтау мақсатында кешенді тексеру	қызымет	1	Кеңояқ-Құмкөл МК олардың коррозиялық жай-күйін және коррозияға қарсы қорғау жай-күйін айқындау, сондай-ақ ықтимал зияндау жұмыстарының қажеттілігі мен көлемін айқындау мақсатында кешенді тексеру.	274 020,74	49 933	Жұмыста «Kazakhstan Max Cooper Oil Tech» ЖШС-мен 2023 жылғы 28 шілдедегі № 866555/2023/1 шарт. Жұмыс кестеге сай жүргізілуде. Егістік жұмыстары аяқталды. Сынақ шұңқырын өткізуге дайындық жұмыстары жүргізілуде. Келісімшарт бойынша жұмыстың жоспарланған аяқталу мерзімі – 2023 жылдың желтоқсаны.
5	Кеңояқ-Құмкөл МК-ның құбырыштық диагностикасы	қызымет	1	Кеңояқ-Құмкөл МК-ға құбырыштық диагностика жүргізу.	941 850,00	0	2023 жылғы 29 тамызда әлеуетті жеткізушілердің 2023 жылғы 5 қыркүйекке дейін ТД алдын ала тапқылау кезеңі жарияланды. 2023 жылғы 05 қыркүйекте ТД алдын ала тапқылау сатысында әлеуетті өнім берушіден ТТ жобасына ескертулер алынды. Түсініктемелер бойынша шешім ДК-ға жіберілді. 09.06.2023 Өтінімдерді қабылдау кезеңі 18.09.2023 жылға дейін жарияланды. 29.09.2023 әлеуетті жеткізушілердің өтінімдері ашылды. Келіп түскен өтініштер 10.12.2023 жылға дейін қаралуда. (10 жұмыс күні)
6	Негізгі құралдарды сатып алу			Магистральдық мұнай құбыры объектілеріне аяқталу қор сатып алу.	26 143,34	8 064	Негізгі құралдарды сатып алу үшін негізгі құралдарды жеткізуге шарттар жасалды, негізгі құралдарды жеткізу күтілуде. Толық игеру 4-тоқсанда жоспарлануда. ағымдағы жыл.
<b>ЖИНЫ</b>					<b>1 529 351,47</b>	<b>82 353,86</b>	