

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казхасталеско-Китайский Трубопровод" за 3 квартал 2023 года

тыс.тенге (без НДС)

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Место расположение объектов	План (стоимость работ)	Факт (выполнения)	Примечание
1.	Строительство переездов объектов МН Кенкияк - Кумколь	переезд	2	Проведение СМР на участках 59 км и 206 км МН Кенкияк-Кумколь в Актобинской области	9 932,30	0	Договор №873352/2023/1 от 08.08.2023г. с ТОО "АКТАЙЛАҚС". Подрядником выполнен закуп и поставка материалов на участок 59 км. Проводятся землеустроительные работы по отводу участков на 206 км. Работы планируется завершить в ноябре-декабре 2023 года.
2.	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 80 км по 125 км	км	45	Замена существующих ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 80 км по 134,6 км в Актобинской области.	132 523,05	24 357	По договору на выполнение работ по проектированию, поставке и строительству №858618/2023/1 от 8 июля 2023 года с ТОО "ABROY Group KZ" завершен в части проектирования. Получено положительное заключение экспертизы. В связи с разработкой проекта на 3 этапа, договор с ТОО "ABROY Group KZ" расторгнут. В настоящий момент объявлен тендер по закупке строительно-монтажных работ по 1 и 2 этапу строительства. Работы планируется завершить в декабре 2023 года.
3.	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	км	20		144 882,04		
4.	Комплексное обследование МН Кенкияк-Кумколь с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной защиты	услуга	1	Комплексное обследование МН Кенкияк-Кумколь с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной защиты, а также определения необходимости и объема возможных ремонтных работ.	274 020,74	49 933	В работе. Договор №.866555/2023/1 с ТОО "Kazakhstan Max Cooper OilTech" от 28. 07. 2023 года. Работы ведутся согласно графику. Завершены полевые работы. Ведутся подготовительные работы по проведению контрольных шурфовок. Планируемая дата завершения работ по договору - декабрь 2023 года.
5.	Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь	услуга	1	Проведение внутритрубной диагностики МН Кенкияк-Кумколь.	941 850,00	0	29.08.2023 опубликован этап предварительного обсуждения ТД потенциальными поставщиками до 05.09.2023г. 05.09.2023 на этапе предварительного обсуждения ТД поступили замечания к проекту ТД от потенциального поставщика. В ДК направлено принятое решение по замечаниям. 06.09.2023 опубликован этап приема заявок до 18.09.2023 29.09.2023 состоялось вскрытие заявок от потенциальных поставщиков. Поступившие заявки на рассмотрение до 12.10.2023. (10 рабочих дней)
6.	Закуп основных средств			Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода.	26 143,34	8 064	По приобретению основных средств заключены договоры на поставку ОС, ожидается поставка ОС. Полное освоение планируется в 4 кв. текущего года.
Итого					1 529 351,46	82 354	