

2025 жылғы 3 тоқсандағы "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат.

№	Жұмыстардың атауы	Өлш. бірл.	Саны	Жоспар,	Факт,	Орындау, %	Ауытқу, мың. тг.	Ескерту (іс-шараның орындалу мәртебесі, шарттың нөмірі мен датасы, қабылдау актілері)
				мың. тг.	мың. тг.			
1	"К-Қ" МҚ 10кВ-ӨЖ-ні күрделі жөндеу/реконструкциялау" жұмыс жобасын әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	73 150,00	0,00	0%	-73 150,00	26.05.2025 жылы «Альянсгенпроект» ЖШС-мен 65 835,0 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 7 315 мың теңгені құрады.
2	«Жалпы ұзындығы 108,5 км радиалды 10 кВ-ӨЖ-ні күрделі жөндеу» жұмыс жобасын әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	32 500,00	0,00	0%	-32 500,00	14.05.2025 жылы «Альянсгенпроект» ЖШС-мен 29 250,12 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 3 250 мың теңгені құрады.
3	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ құрылыстарын реконструкциялау бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	94 694,00	0,00	0%	-94 694,00	25.04.2025 жылы «KAZHADA PROJEC TS» ЖШС-мен 85 225,0 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 9 469 мың теңгені құрады.
4	Трасса бойындағы өтпелер учаскелерінде шайылған жерлердегі су ағызу құрылғысы	Жұмыс	1	46 791,11	0,00	0%	-46 791,11	03.09.2025ж. «ВестБилд» ЖШС-мен 41 600 мың теңге сомаға шартқа қол қойылды.
5	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ арқылы өткелдер салу	Жұмыс	2	22 604,00	0,00	0%	-22 604,00	16.05.2025 жылы "Жоба Табыс" ЖШС-мен 22 000 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 604 мың теңгені құрады.
6	«Кеңқияқ - Құмкөл» МҚ «Кеңқияқ» ТҚҚТ МҚК енгізу	Жұмыс	1	1 235 305,20	0,00	0%	-1 235 305,20	№ 1142940 сатып алу бойынша өтінімдерді қабылдау кезеңі 29.09.2025 дейін жарияланды.
7	Кеңқияқ - Құмкөл МҚ ТЖҚ жаңғырту	Жұмыс	1	898 804,08	0,00	0%	-898 804,08	№ 1144396 сатып алу бойынша өтінімдерді қабылдау кезеңі 29.09.2025 дейін жарияланды.
8	«Кеңқияқ - Құмкөл» МҚ SCADA Жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	30 000,00	0,00	0%	-30 000,00	21.07.2025 ж. Аврора Сервис ЖШС-мен 26 729,5 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 3 270,5 мың теңгені құрады.
9	Кеңқияқ - Құмкөл МҚ БЛК Жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	30 000,00	0,00	0%	-30 000,00	Аврора Сервис ЖШС-мен 26 730 мың теңге сомаға 07.08.25 шарты жасалды, үнемдеу 3 270 мың теңгені құрады.
10	Арал БАҚП қазандығын, жылыту, ыстық сумен жабдықтау жүйелерін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	80 576,49	0,00	0%	-80 576,49	03.09.2025ж. Тау-Темір ЖШС-мен 75 219,3 мың теңге сомаға шартқа қол қойылды.
11	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ автокөлікпен және арнайы техникамен жарақтандыруды қамтамасыз ету	д.	8	643 780,00	230 341,00	36%	-413 439,00	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары вахталық автобусты (1 д.), жолаушылар автобусы мен өрт сөндіру автоцистернасын (2 д.) сатып алу бөлігінде сатып алу рәсімдері жүргізілуде. Қалған позициялар бойынша шарттар жасалды және жеткізу күтілуде.

12	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ объектілеріндегі жабдықтар мен құрылғыларды толық жарақтандыруды және ауыстыруды қамтамасыз ету	д.	13	86 171,70	77 136,00	90%	-9 035,70	Шарттар жасалды және жабдықтардың жеткізілуі күтілуде.
13	Тарату қосалқы станциясын қосу бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	25 000,00	0,00	0%	-25 000,00	21.07.25 Аврора Сервис ЖШС-мен 22 250 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 2 750 мың теңгені құрады.
14	«Кеңқияқ-Құмкөл МҚ Арал БАҚП ғимараттары мен құрылыстарын реконструкциялау» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	40 320,00	0,00	0%	-40 320,00	«Мекен К» ЖШС-мен 36 288,0 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу қалыптасты 4 032 мың тг.
15	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ Құмкөл МКӨЖ жабдықтарын жаңғыртуға арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	38 600,00	0,00	0%	-38 600,00	16.06.2025 жылы АльянсГенПроект ЖШС және ГеоТехПроект ЖШС құрамындағы консорциуммен 34 740 мың теңгеге шарт жасалды, 3 860 мың теңге үнемделді.
16	Негізгі құралдарды сатып алу	д.	216	133 904,45	45 034,35	34%	-88 870,09	Модульді процессорды сатып алу бөлігінде сатып алу рәсімдері жүргізілуде. Қалған позициялар бойынша шарттар жасалды және жеткізу күтілуде.
ЖИЫНЫ				3 512 201	352 511	10%	-3 159 690	