

"Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС бекітілген инвестициялық бағдарламасының 2025 жылдың І тоқсанындағы орындалу барысы туралы ақпарат

	Жұмыс/қызмет атауы	Өлшем бірл.	Саны	Жоспар, ҚҚС-сыз мың теңге	Нақты, ҚҚС-сыз мың теңге	Орындалу, %	Ескерту
I	"КЕҢҚИЯҚ-ҚҰМКӨЛ" МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЫНЫҢ ЖЕЛПІЛІК БӨЛІГІНІҢ ЖҮЙЕЛЕРІН КЕШЕНДІ РЕКОНСТРУКЦИЯЛАУ			2 463 849	0	0	
1	"К-Қ" МҚ 10кВ ӘЖ күрделі жөндеу/реконструкциялау" жұмыс жобасын әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	73 150	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
2	"Жалпы ұзындығы 108,5 км радиалды ӘЖ-10 кВ күрделі жөндеу" жұмыс жобасын әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	32 500	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
3	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ құрылыстарын реконструкциялау бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	94 694	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
4	Трасса бойындағы өткелдер учаскелеріндегі шайылу орындарындағы төгу құрылғысы	Жұмыстар кешені	1	46 791	0	0	Жұмыстар су тасқынынан кейінгі кезеңге тендерлік рәсімдер 2025 жылдың маусым айына жоспарланған
5	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ арқылы өткелдер салу	Жұмыстар кешені	2	22 604	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
6	"Кеңқияқ - Құмкөл" МҚ "Кеңқияқ" ТҚҚҚ МҚЖ енгізу	Жұмыстар кешені	1	1 235 305	0	0	Тендерлік рәсімдерге материалдарды дайындау
7	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ TRS модернизациясы SDH ауыстыру	Жұмыстар кешені	1	898 804,08	0	0	Тендерлік рәсімдерге материалдарды дайындау
8	"Кеңқияқ - Құмкөл" МҚ SCADA жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	30 000	0	0	Қызметтерді сатып алу 2025 жылдың сәуір айына жоспарланған.
9	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ БЛБ жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	Жұмыстар кешені	1	30 000	0	0	Қызметтерді сатып алу 2025 жылдың сәуір айына жоспарланған.
II	"КЕҢҚИЯҚ-ҚҰМКӨЛ" МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЫНЫҢ СТАНЦИЯЛЫҚ ОБЪЕКТІЛЕРІН РЕКОНСТРУКЦИЯЛАУ			1 048 353	0	0	
10	Арал БАҚП қазандығын, жылыту жүйелерін, ыстық сумен жабдықтауды күрделі жөндеу	Жұмыстар кешені	1	80 576	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
11	МҚ пайдалану және техникалық қызмет көрсету жұмыстарына, сондай-ақ авариялық жағдайларға жедел ден қою үшін тартылған автокөлікпен және арнайы техникамен Кеңқияқ-Құмкөл МҚ-ның жарақтандырылуын қамтамасыз ету	дана	8	643 780	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде

	Жұмыс/қызмет атауы	Өлшем бірл.	Саны	Жоспар, ҚҚС-сыз мың теңге	Нақты, ҚҚС-сыз мың теңге	Орындалу, %	Ескерту
12	МҚ пайдалану және техникалық қызмет көрсету жұмыстарына тартылған, сондай-ақ авариялық жағдайларға жедел ден қою үшін Кеңқияқ-Құмкөл МҚ объектілерінде жабдықтар мен құрылғыларды жете жарақтандыруды және ауыстыруды қамтамасыз ету	дана	13	86 172	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
13	"Кеңқияқ-Құмкөл" МҚ телекоммуникация желілеріне "Тоқабай" өрт дабылын (Соленая, Сексеуіл, Тоқабай, Арал) тарату қосалқы станциясын қосу бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ әзірлеу	ЖІЖ	1	25 000	0	0	Қызметтерді сатып алу 2025 жылдың мамыр айына жоспарланған
14	"Кеңқияқ-Құмкөл МҚ Арал БАҚП ғимараттары мен құрылыстарын реконструкциялау" жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ	ЖІЖ	1	40 320	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
15	Кеңқияқ-Құмкөл МҚ Құмкөл МСӨЖ жабдықтарын жаңғырту (ЖІЖ)	ЖІЖ	1	38 600	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
16	Негізгі құралдарды сатып алу	дана	216	133 904	0	0	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	Барлығы теңгемен ҚҚС-сыз			3 512 201	0	0	