

2025 жылғы 4 тоқсандағы "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат (жедел деректер)

| № | Жұмыстардың атауы                                                                               | Өлш. бірл. | Саны | Жоспар, мың. тг. | Шарт бойынша сомасы, мың тг. | Факт (бағалау), мың тг. | Орындау (бағалау), % | Ауытқу, мың. тг. | Жоспардан ауытқу, мың тг. | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | "К-Қ" МҚ 10кВ-ӨЖ-ні күрделі жөндеу/реконструкциялау" жұмыс жобасын әзірлеуге арналған ЖІЖ       | ЖІЖ        | 1    | 73 150,00        | 65 835,00                    | 65 835,00               | 100%                 | 0,00             | 7 315,00                  | қорытындысы бойынша 26.05.2025 жылы Альянсгенжоба ЖШС-мен 65 835,0 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 7 315 мың теңгені құрады.                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | «Жалпы ұзындығы 108,5 км кВ радиалды 10-ӨЖ күрделі жөндеу» жұмыс жобасын әзірлеуге арналған ЖІЖ | ЖІЖ        | 1    | 32 500,00        | 29 250,00                    | 29 250,00               | 100%                 | 0,00             | 3 250,00                  | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 14.05.2025 жылы Альянсгенжоба ЖШС-мен 29 250,12 мың теңге сомасына шарт жасалды, үнемдеу 3 250 мың теңгені құрады.                                                                                                                                                                    |
| 3 | Кеңқияқ-Құмкөл МҚ құрылыстарын реконструкциялау бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ              | ЖІЖ        | 1    | 94 694,00        | 85 225,00                    | 85 225,00               | 100%                 | 0,00             | 9 469,00                  | 25.04.2025 жылы «KAZHADA PROJEC TS» ЖШС-мен 85 225,0 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 9 469 мың теңгені құрады.                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Трасса бойындағы өткелдер учаскелерінде шайылған жерлердегі су ағызу құрылғысы                  | Жұмыс      | 1    | 46 791,11        | 41 600,00                    | 41 600,00               | 100%                 | 0,00             | 5 191,11                  | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 03.09.2025ж. ВестБилд ЖШС-мен 41 600 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 5 191 мың теңгені құрады. Іс-шара орындалды.                                                                                                                                                              |
| 5 | Кеңқияқ-Құмкөл МҚ арқылы өткелдер салу                                                          | Жұмыс      | 2    | 22 604,00        | 22 000,00                    | 22 000,00               | 100%                 | 0,00             | 604,00                    | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 16.05.2025 жылы Жоба Табыс ЖШС-мен 22 000 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 604 мың теңгені құрады. Іс-шара орындалды.                                                                                                                                                           |
| 6 | «Кеңқияқ - Құмкөл» МҚ «Кеңқияқ» ТҚҚТ МҚК енгізу                                                 | Жұмыс      | 1    | 1 235 305,20     | 1 092 786,30                 | 1 092 786,30            | 100%                 | 0,00             | 142 518,89                | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша ҚМЖ-ға 23.10.2025 ж. Аврора сервис ЖШС-мен ҚҚС есебінсіз 1 083 199,98 мың теңге сомасына шарт жасалды. Сондай-ақ, авторлық және техникалық қадағалау бойынша шарттар жасалды. Өткізілген тендерлік рәсімдер мен жобаны сараптау нәтижелері бойынша үнемдеу қалыптасты.                |
| 7 | Кеңқияқ - Құмкөл МҚ ТЖҚ жаңғырту                                                                | Жұмыс      | 1    | 898 804,08       | 861 650,49                   | 0,00                    | 0%                   | -861 650,49      | 37 153,59                 | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 04.11.2025 ж. ҚМЖ-ға Seven Hills of Kazakhstan ЖШС-мен 851 400 мың теңге сомасына шарт жасалды. Сондай-ақ, авторлық және техникалық қадағалау бойынша шарттар жасалды. Жұмыстар жүргізілуде. Өткізілген тендерлік рәсімдер мен жобаны сараптау нәтижелері бойынша үнемдеу қалыптасты. |
| 8 | «Кеңқияқ - Құмкөл» МҚ SCADA жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ                         | ЖІЖ        | 1    | 30 000,00        | 26 729,50                    | 26 729,50               | 100%                 | 0,00             | 3 270,50                  | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 21.07.2025 Аврора Сервис ЖШС-мен 26 729,5 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 3 270,5 мың теңгені құрады.                                                                                                                                                                          |
| 9 | Кеңқияқ-Құмкөл МҚ БЛК жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ                               | ЖІЖ        | 1    | 30 000,00        | 26 730,00                    | 26 730,00               | 100%                 | 0,00             | 3 270,00                  | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 07.08.25 Аврора Сервис ЖШС-мен 26 730 мың теңге сомаға шарт жасалды, үнемдеу 3 270 мың теңгені құрады.                                                                                                                                                                                |

|              |                                                                                                                       |       |     |                  |                  |                  |            |                    |                  |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10           | Арал БАҚП қазандығын, жылыту, ыстық сумен жабдықтау жүйелерін күрделі жөндеу                                          | Жұмыс | 1   | 80 576,49        | 75 219,30        | 75 219,30        | 100%       | 0,00               | 5 357,19         | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 03.09.2025ж. Тау-Темір ЖШС-мен 75 219,3 мың теңге сомасына шарт жасалды, үнемдеу 5 357 мың теңгені құрады.                                    |
| 11           | Кеңқияқ-Құмкөл МҚ автокөлікпен және арнайы техникамен жарақтандыруды қамтамасыз ету                                   | д.    | 8   | 643 780,00       | 643 811,00       | 643 811,00       | 100%       | 0,00               | -31,00           | Автокөліктің барлық позициялары бойынша шарттар жасалып, жеткізілімдер жүзеге асырылды.                                                                                                            |
| 12           | Кеңқияқ-Құмкөл МҚ объектілеріндегі жабдықтар мен құрылғыларды толық жарақтандыруды және ауыстыруды қамтамасыз ету     | д.    | 13  | 86 171,70        | 77 999,20        | 77 999,20        | 100%       | 0,00               | 8 172,50         | Жабдықтардың барлық позициялары бойынша шарттар жасалды және жеткізілімдер жүзеге асырылды.                                                                                                        |
| 13           | Тарату қосалқы станциясын қосу бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ                                                     | ЖІЖ   | 1   | 25 000,00        | 22 250,00        | 22 250,00        | 100%       | 0,00               | 2 750,00         | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 21.07.2025 жылы Аврора Сервис ЖШС-мен 22 250 мың теңге сомға шарт жасалды, үнемдеу 2 750 мың теңгені құрады.                                  |
| 14           | «Кеңқияқ-Құмкөл МҚ Арал БАҚП ғимараттары мен құрылыстарын реконструкциялау» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеуге арналған ЖІЖ | ЖІЖ   | 1   | 40 320,00        | 36 288,00        | 36 288,00        | 100%       | 0,00               | 4 032,00         | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша Мекен К ЖШС-мен 36 288,0 мың теңге сомасына шарт жасалды, 4 032 мың теңге үнемделді.                                                          |
| 15           | Кеңқияқ-Құмкөл МҚ Құмкөл МКӨЖ жабдықтарын жаңғыртуға арналған ЖІЖ                                                     | ЖІЖ   | 1   | 38 600,00        | 34 740,00        | 34 740,00        | 100%       | 0,00               | 3 860,00         | Өткізілген тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша 16.06.2025 ж. АльянсГенПроект ЖШС және ГеоТехПроект ЖШС құрамындағы консорциуммен 34 740 мың теңгеге шарт жасалды, 3 860 мың теңге үнемделді. |
| 16           | Негізгі құралдарды сатып алу                                                                                          | д.    | 216 | 133 904,45       | 160 714,44       | 160 714,44       | 100%       | 0,00               | -26 810,00       | Позициялар бойынша шарттар жасалды және жеткізілімдер жүзеге асырылды. Артық орындау НҚ саны мен құнының ұлғаюымен байланысты.                                                                     |
| 17           | Трасса бойындағы су шайылған жерлердегі өткелдер учаскелерінде су құю құрылғысы                                       | Жұмыс | 3   | 0,00             | 122 350,00       | 122 350,00       | 100%       | 0,00               | -122 350,00      | Су құю құрылысын МҚЖ енгізу жобасын сараптау нәтижелері бойынша қалыптасқан үнемдеу есебінен салу. ҚМЖ аяқталды.                                                                                   |
| 18           | Қосымша негізгі құралдарды сатып алу                                                                                  | д.    | 33  | 0,00             | 25 491,69        | 25 491,69        | 100%       | 0,00               | -25 491,69       | «ТЖҚ жаңғырту» жобасын сараптау нәтижелері бойынша қалыптасқан үнемдеу есебінен НҚ сатып алу. Шарттар жасалып, тауарлар жеткізілді.                                                                |
| <b>ЖИЫНЫ</b> |                                                                                                                       |       |     | <b>3 512 201</b> | <b>3 450 670</b> | <b>2 589 019</b> | <b>75%</b> | <b>-861 650,49</b> | <b>61 531,09</b> |                                                                                                                                                                                                    |