

2024 жылғы 1 тоқсандағы "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат.

мың теңге (ЖҚС-сыз)

№	Жұмыстардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Жоспар (жұмыс құны)	Факті (орындау)	Ескерту
1	Кеңкияқ-Құмкөл МҚ объектілерінің өткелдерін салу	көшу	2.0	9,932.30	0	Су тасқыны жағдайының күтілуіне байланысты жұмыстарды сатып алу тоқтатылды. Су тасқынынан кейін өткелдерді одан әрі салу үшін орындар белгіленеді.
2	0 км-ден 602 км-ге дейінгі учаскеде Кеңкияқ-Құмкөл МҚ 10 кВ ЭЖ реконструкциялау	км	17.4	124,184.60	0	Тендерлік құжаттама қалыптастырылды, тендерге хабарландыру сатысында тұр.
3	Кеңкияқ – Құмкөл МҚ резервуарларының диагностикасы, №1 V - 400 м3 Кеңкияқ ӨУ - да және №1 ТБР-да, №2 V-400 м3 Құмкөл ӨУ-де ішінара диагностикасы	қызмет	3.0	2,328.75	0	18.03.2024 Ж. Мемлекеттік сатып алу сайтында № 967893 "Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеру бойынша қызметтер ("Кеңкияқ" ӨУ-де №1 РВС-400 және "Құмкөл" ӨУ-де № 1,2 РВС-400 резервуарын ішінара техникалық диагностикалау) " сатып алу жарияланды,өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 01.04.2024, 10: 00
4	Кеңкияқ-Құмкөл МҚ құбыршілік диагностикасы	қызмет	1.0	777,111.12	0	Жұмыстың далалық кезеңі бекітілген кестеге сәйкес орындалады.
5	Негізгі құралдарды сатып алу			25,850.11	0	Сатып алу сатысында.
	Барлығы			939,406.88	0.00	