

"Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС-ның 2020 жылдың I тоқсанындағы бекітілген Инвестициялық жобасының орындалу барысы туралы ақпарат

мың теңге

№	Жұмыстардың атауы	өлш.бірл.	саны	Объектілердің орналасқан жері	Жоспар (жұмыстардың құны)	Дерек (орындалуы)	Ескерту/негіздеме	Жауапты құрылымдық бөлімше
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	переезд	1	1. Ақтөбе облысындағы Кенкияк-Құмкөл МК-ның 187 шақырымында. 2. Қарағанды облысындағы 777 шақырымында.	9 932,30	0	Бұл тармақты іске асыру 2020 жылдың III тоқсанына жоспарланған.	Күрделі құрылыс және ағымдағы жөндеу департаменті
2	Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	объект	2	1. Ақтөбе облысындағы Кенкияк МЕКТ. 2. Қызылорда облысындағы Арал ТАҚП. 3. Қарағанды облысындағы Құмкөл МЕКТ.	280 466,89	0	Осы тармақты іске асыру 2020 жылдың I тоқсанына жоспарланған.	Күрделі құрылыс және ағымдағы жөндеу департаменті
3	Ремонт зданий и сооружений ОАВП Аральск объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	объект	3	Қызылорда облысындағы Арал ТАҚП.	14 480,15	0	Бұл тармақты іске асыру 2020 жылдың III тоқсанына жоспарланған.	Күрделі құрылыс және ағымдағы жөндеу департаменті
4	Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	объект	4	1. Ақтөбе облысындағы Кенкияк МЕКТ. 2. Қарағанды облысындағы Құмкөл МЕКТ.	535 413,00	0	Жоспардың аяқталу мерзімі - 2020 жылдың мамыр айы, бірақ қазіргі жағдайды ескере отырып, жұмысты аяқтау мерзімін кейінге қалдыру мәселесі қарастырылуда	Күрделі құрылыс және ағымдағы жөндеу департаменті
5	Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	услуга	5	1. «Кенкияк-Құмкөл» МК, Темір ө. арқылы МКСӨ (Ø 813 мм; мұнай құбырының 4,58 км) Темір ө., № 1 ТДҚКТ (Кенкияк, МК 0 км) мен № 2 ЖКТ (МК 8.13 км) арасындағы; 2. «Кенкияк-Құмкөл» МК, Ембі ө. арқылы МКСӨ (Ø 813 мм, мұнай құбырының 77 км) Ембі ө., № 7 ЖКТ (МК 76.57 км) мен № 8 ЖКТ (МК 79.18 км) арасындағы.	2 900,00	0	Қазіргі уақытта сатып алуды уақтылы жүзеге асыру үшін барлық қажетті процедуралар жүргізілуде. Жұмыстарды орындау мерзімі 2020 жылдың III - IV тоқсаны	Пайдалану департаменті
6	Закуп основных средств	на объекты НП	6	Мұнай құбырларының объектілері үшін апаттық қор сатып алу	50 011,81	0	Бұл іс-шараны іске асыру 2020 жылдың IV тоқсанына жоспарланған.	ТПАБЖ және байланыс департаменті Пайдалану департаменті
ИТОГО					893 204,15	0,00		