

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2-е полугодие 2018 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"
Вид деятельности: услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода
Инвестиционная программа ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" на 2015-2019 годы
Утверждено совместным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 267
и Председателем Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года 129-О/Д

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Регулируемая деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство НПС "Шалкар" (Актюбинская обл., Шалкарский р-он, участок 196,32 км магистрального нефтепровода "Кенкияк-Кумколь")	объект	1	0	5 917 621,18	0	5 917 621,18	0	-5 917 621,18	•	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Строительство НПС 4 (Жылыординская обл., Кармакшинский р-он, участок 602,485 км магистрального нефтепровода "Кенкияк-Кумколь")	объект	1	0	3 274 337,45	0	3 274 337,45	0	-3 274 337,45	•	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Строительство системы электроснабжения (от Актюбинский обл., Тымарканды р-н, участок от 0 км магистрального нефтепровода до Кызылординской обл., Кармакшинский р-н, участок 602,485 км)	объект	1	0	2 215 334,61	0	2 215 334,61	0	-2 215 334,61	•	-	-	-	-	-	-	-	-

* В связи с сокращением объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (далее - Товарищество).
Вместе с тем ввиду отсутствия ресурсной базы Участниками Товарищества было приостановлено начало реализации проекта, в связи с чем освоение капитальных вложений не осуществлено.



Танатаров Ален Бакытжанович

Показатели эффективности, надежности, и качества**	Факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего полугодия (факт июль-ноябрь, прогноз декабрь)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1 545,767 млн. ткм	4 227 млн. ткм	1 951,184 млн. ткм	-8%	Сокращение объемов оказываемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества
Снижение износа (физического) основных фондов (систем), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2 005 199,067 тыс. тенге	5 826 633 тыс. тенге	2 364 585,96 тыс. тенге	18,84%	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,676 тыс. тонн	4,49 тыс. тонн	1,986 тыс. тонн	11,5%	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	-

** Регулируемая услуга - перекачка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" Товарищества на внутренний рынок



Танатаров Ален Бакытжанович