

ООО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг	Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Разъяснение причин отклонения	Оценка повышения качества и надежности предоставления услуг (говор, работ) и обслуживания территории										
						План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Строительство переходов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь							4 850	4 850	0		4 850	0	0	0										
2	Ремонт зданий и сооружений ОАВП Аральских объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь							14 306	14 306	0		14 306	0	0	0										
3	Реконструкция СИКН на ГПС Кенкияк и ГПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	тыс. тонн	5 760	365 календарных дней				419 114	438 368	19 254	Мероприятия ИП выполнены в полном объеме	438 368	0	0	0		-	41	44	0.1	0.1	0	0		
4	Обеспечение подолных переходов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь							15 572	15 572	0		15 572	0	0	0										
5	Приобретение основных средств							42 663	42 663	67		42 663	0	0	0										
ИТОГО								515 759	515 759	19 321		515 759	0	0	0										



Генеральный директор _____